

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного регионального проекта**  
**«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Формирование комфортной городской среды
Обоснование проекта	<p>Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство территории: жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.</p> <p>Основное направление стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».</p> <p>Направление социально-экономической политики Свердловской области «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы</p>
Основания для инициирования проекта	Паспорт приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10)
Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта	Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
Сроки начала и окончания проекта	28.03.2017 – 10.03.2022
Куратор проекта	<p>Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской области «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» и «Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области»,</p> <p>Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской области</p>
Руководитель проекта	Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями	<p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области</p> <p>Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области</p> <p>Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области</p>

мероприятий проекта	Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления) юридические лица (в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области
Разработчик паспорта проекта	Кислицын А.Н. – Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

## 2. Содержание проекта

Цели и задачи проекта	Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе за счет реализации не менее 230 проектов по благоустройству						
Целевые показатели проекта	Наименование показателя	Значения целевых показателей реализации проекта (нарастающим итогом)					
		Базовый год (2016)	2017	2018	2019	2020	2021
	Количество реализованных на территории Свердловской области проектов по благоустройству (единиц)	0	90	125	160	195	230
	Доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству (процентов)	39,2	39,8	40	40,2	40,4	40,7
	Количество специалистов Свердловской области, прошедших обучение по вопросам благоустройства (человек)	0	5	90	170	250	330
Результаты проекта	Обеспечено формирование благоприятной среды и повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области:						

	<p>1) Организовано принятие (актуализация) правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, и муниципальных программ в сфере благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления.</p> <p>2) Обеспечено участие граждан Свердловской области и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в создании комфортной городской среды, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.</p> <p>3) Обеспечено участие органов местного самоуправления во Всероссийском конкурсе лучших практик по реализации проектов по благоустройству, что позволило Свердловской области принять участие в формировании Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрирована фактическая возможность реализации проектов по благоустройству,</li> <li>- создана основа для изучения и тиражирования положительного опыта,</li> <li>- обеспечена информационная открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,</li> <li>- создан механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства территории,</li> <li>- простимулирована активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,</li> <li>- оказана методологическая помощь в реализации проектов.</li> </ul> <p>4) Внедрена система оценки качества городской среды, которая позволила обеспечить проведение на системной основе оценки муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), с вовлечением в эту работу самих граждан, по итогам которой ежегодно составляется рейтинг благоустроенности муниципальных образований.</p> <p>5) Оказаны меры государственной поддержки местным бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по формированию современной городской среды, а также по обустройству мест массового отдыха населения Свердловской области.</p> <p>6) Реализовано на территории Свердловской области не менее 100 проектов по формированию современной городской среды, а также по обустройству мест массового отдыха населения Свердловской области, проведено обучение 330 специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства</p>
Критерии успешности проекта	<p>1. Жители Свердловской области широко вовлечены в разработку, реализацию и контроль за выполнением мероприятий по благоустройству, что позволило реализовать современные, эффективные, оптимальные, открытые, востребованные проекты по благоустройству и увеличить количество и объем выполняемых мероприятий, в том числе за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– качественного повышения уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству,</li> <li>– внедрения и использования механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,</li> <li>– обеспечения возможности использования механизма финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству,</li> <li>– внедрения и активного использования инструментов общественного контроля реализации мероприятий</li> </ul>

	<p>муниципальных программ благоустройства.</p> <p>2. Улучшены условия проживания для населения Свердловской области (индекс качества городской среды<sup>1</sup>) за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– утверждения и использования в качестве основы для принятия решений современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям,</li> <li>– реализации региональных (муниципальных) программ благоустройства,</li> <li>– наличия и увеличения количества реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству,</li> <li>– формирования и использования инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии муниципального образования,</li> <li>– благоустройства городской инфраструктуры, дворов, объектов для маломобильных групп населения и иных объектов,</li> <li>– вовлечения граждан в реализацию проектов по благоустройству,</li> <li>– развития инфраструктуры спорта и отдыха,</li> <li>– формирования идентичности города,</li> <li>– благоустройства «знаковых городских объектов», популярных зон торговли,</li> <li>– событийного наполнения создаваемых пространств,</li> <li>– поддержки проектов, инициированных гражданами и иных мероприятий</li> </ul>
--	---

### 3. Способы достижения целей и задач проекта

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта Свердловской области	завершение этапа	28.03.2017
2.	Утвержден сводный план проекта Свердловской области	завершение этапа	01.05.2017
3.	<p>Утверждены и (или) опубликованы органами местного самоуправления:</p> <p>1) порядки общественного обсуждения проектов муниципальных программ на 2017 год, предусматривающие в том числе формирование общественных комиссий из представителей органов</p>	контрольная точка результата	01.06.2017

<sup>1</sup> Рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	<p>местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программ после их утверждения в установленном порядке;</p> <p>2) порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальные программы на 2017 год общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;</p> <p>3) проекты муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2017 год для общественного обсуждения;</p> <p>4) порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год, с учетом требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169</p>		
5.	Принят нормативный правовой акт Свердловской области о создании межведомственной комиссии под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	контрольная точка результата	25.05.2017
6.	Утверждены органами местного самоуправления муниципальные программы в сфере благоустройства на 2017 год	контрольная точка результата	01.07.2017
7.	Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	контрольная точка результата	01.06.2017
8.	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из	контрольная точка результата	01.06.2017

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)		
9.	Утверждены органами местного самоуправления графики приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований, на 2017–2021 годы	контрольная точка результата	31.12.2017
10.	Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в части расходов областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета	контрольная точка результата	30.06.2017
11.	Принято постановление Правительства Свердловской области о распределении субсидии областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2017 году	контрольная точка результата	01.08.2017
11-1.	Размещены в ГИС ЖКХ утвержденные государственная программа и муниципальные программы формирования современной городской среды 2017 года и отчеты о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за первое полугодие 2017 года для обеспечения мониторинга и общественного контроля	контрольная точка результата	01.08.2017
13.	Утвержден график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка результата	31.12.2017
14.	Утверждены органами местного самоуправления дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и благоустройства общественных территорий, реализация которых предусмотрена муниципальными программами на 2017 год	контрольная точка результата	01.08.2017

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
15.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.02.2018
15-1.	Размещена в ГИС ЖКХ Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области утвержденная государственная программа по благоустройству на 2018–2022 годы	контрольная точка результата	15.11.2017
16.	Утверждены органами местного самоуправления правила благоустройства муниципального образования (городского округа, городского поселения), разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	контрольная точка результата	01.11.2017
17.	Принят Закон Свердловской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусматривающий в том числе повышение с 01 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований	контрольная точка результата	01.11.2017
17-1.	Утверждение государственной программы Свердловской области формирования современной городской среды на 2018–2022 годы	контрольная точка результата	01.11.2017
18.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.11.2017
19.	Представлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух проектов по благоустройству общественных территорий, реализованных органами местного самоуправления в 2017 году	контрольная точка результата	01.12.2017
20.	Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности	контрольная точка результата	15.02.2018

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	Свердловской области, на 2017–2021 годы		
21.	Принято решение о выделении средств областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году	контрольная точка результата	15.12.2017
21-1.	Размещены в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления муниципальные программы по благоустройству на 2018–2022 годы	контрольная точка результата	15.12.2017
22.	Утверждены органами местного самоуправления муниципальные программы на 2018–2022 годы, предусматривающие благоустройство общественных и дворовых территорий, с учетом требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169	контрольная точка результата	31.12.2017
23.	Завершена реализация органами местного самоуправления муниципальных программ в сфере благоустройства на 2017 год	контрольная точка результата	31.12.2017
24.	Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства	контрольная точка показателя	31.12.2017
25.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года	контрольная точка результата	15.01.2018
26.	Проведен контроль реализации в 2017 году графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	контрольная точка результата	15.02.2018
27.	Проведена актуализация графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка показателя	01.03.2018
29.	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по	контрольная точка результата	15.06.2018



Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству		
30.	Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	контрольная точка результата	01.06.2018
31.	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета: 1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 2) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.03.2018
32.	Завершен прием заявок по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.07.2018
33.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.02.2019
34.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году	контрольная точка результата	01.10.2018 <sup>2</sup>
35.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и	контрольная точка результата	15.11.2018

<sup>2</sup> В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	использования субсидии на благоустройство		
36.	Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка результата	15.02.2019
38.	Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства	контрольная точка показателя	31.12.2018
39.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года	контрольная точка результата	15.02.2019
40.	Проведен контроль реализации в 2018 году графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	контрольная точка результата	15.02.2019
41.	Проведена актуализация графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка показателя	01.03.2019
42.	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2019
43.	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета: 1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 2) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной	контрольная точка результата	01.03.2019

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	городской среды		
44.	Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	контрольная точка результата	01.06.2019
45.	Завершен прием заявок по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.07.2019
46.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление в 2020 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.02.2020
47.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	контрольная точка результата	01.10.2019 <sup>3</sup>
48.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.11.2019
49.	Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка показателя	15.02.2020
50.	Принято решение о выделении средств областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	контрольная точка результата	15.12.2018
51.	Принято решение о выделении средств областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	контрольная точка результата	15.12.2019

<sup>3</sup> В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
53.	Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства	контрольная точка показателя	31.12.2019
54.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года	контрольная точка результата	15.02.2020
55.	Проведен контроль реализации в 2019 году графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	контрольная точка результата	15.02.2020
56.	Проведена актуализация графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка показателя	01.03.2020
57.	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2020
58.	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета: 1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 2) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.03.2020
59.	Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	контрольная точка результата	01.06.2020
60.	Завершен прием заявок по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных	контрольная точка результата	15.07.2020

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	практик (проектов) по благоустройству		
61.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление в 2021 году субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.02.2021
62.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	контрольная точка результата	01.10.2020 <sup>4</sup>
63.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2020 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.11.2020
64.	Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021 годы	контрольная точка показателя	15.02.2021
65.	Принято решение о выделении средств областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	контрольная точка результата	15.12.2020
67.	Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства	контрольная точка показателя	31.12.2020
68.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2020 года	контрольная точка результата	15.02.2021
69.	Проведен контроль реализации в 2020 году графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	контрольная точка результата	15.02.2021

<sup>4</sup> В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
70.	Объявлен конкурс по отбору в 2021 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.06.2021
71.	Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета: 1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 2) на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	контрольная точка результата	01.03.2021
72.	Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	контрольная точка результата	01.06.2021
73.	Завершен прием заявок по отбору в 2021 году проектов по благоустройству, представляемых органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15.07.2021
74.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	контрольная точка результата	01.10.2021 <sup>5</sup>
75.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2021 году и при необходимости подготовлены предложения по корректировке паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15.11.2021
77.	Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства	контрольная точка показателя	31.12.2021

<sup>5</sup> В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
78.	Проведен контроль реализации в 2021 году графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	контрольная точка результата	15.02.2022
79.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2021 года	контрольная точка результата	15.01.2022
80.	Осуществлен контроль за реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ на 2018–2021 годы	контрольная точка результата	15.01.2022
81.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершение этапа	25.02.2022
82.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	завершение этапа	10.03.2022

#### 4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации проекта					Всего
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
Бюджетные источники финансирования *, тыс. рублей	Федеральный бюджет**	315 193,5	907 624,3	907 624,3	907 624,3	907 624,3	3 945 691,7
	Областной бюджет***	370 009,8	447 038,8	447 038,8	447 038,8	447 038,8	2 158 165,0
	Местные бюджеты****	197 320,8	135 466,3	135 466,3	135 466,3	135 466,3	739 186,0
Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей		25 603,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 603,8
Итого, тыс. рублей		908 127,9	1 490 129,40	1 490 129,40	1 490 129,40	1 490 129,40	6 868 645,50

\* – реализация проекта предполагает софинансирование бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем средств определяется правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, устанавливающие расходные обязательства участников проекта;

\*\* – объем расходов указан оценочно в соответствии с запланированной подачей заявки Свердловской области на получение субсидий из федерального бюджета в рамках реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»;

\*\*\* – объем расходов ежегодно уточняется после принятия Закона Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

\*\*\*\* – оценка бюджета указана на основании оперативных данных органов местного самоуправления (уточняется ежегодно).

### 5. Ключевые риски и возможности

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
<b>Риски</b>		
1.	Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	1. Реализация в муниципальных образованиях, с которыми заключены соглашения, требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. 2. Предоставление органам местного самоуправления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство
2.	Несоблюдение органами местного самоуправления соглашений, заключенных с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса мероприятий по благоустройству	1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. 2. Установление в соглашениях ответственности органов местного самоуправления за нарушение условий соглашений. 3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их. 4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей



Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
		органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта
3.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через Совет Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в процесс проведения оценки качества городской среды.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта.</p> <p>3. Подготовка предложений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о корректировке, при необходимости, методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса</p>
4.	Непринятие муниципальными образованиями правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим документам	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через Совет Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в процесс принятия правил благоустройства.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления в Свердловской области о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта</p>
5.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных органами местного самоуправления в целях формирования Федерального	1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с органами местного самоуправления в рамках подготовки ими проектов

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	<p>по благоустройству.</p> <p>2. Проведение обучения представителей органов местного самоуправления в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов)</p> <p>3. Формирование региональной «библиотеки» лучших практик по реализации проектов по благоустройству.</p> <p>4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на региональном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых органами местного самоуправления на конкурс</p>
6.	Неисполнение юридическими лицами графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности Свердловской области	<p>1. Организация со стороны органов государственной власти Свердловской области, в том числе Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области контроля соблюдения графиков и своевременное принятие мер в случае его нарушения.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области в адрес исполнительных органов государственной власти Свердловской области, руководителей юридических лиц, с участием Свердловской области о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта</p>
7.	Неисполнение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, графиков приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципальных образований	<p>1. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления в Свердловской области</p>

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
		о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта
<b>Возможности</b>		
1.	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов.</li> <li>2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления</li> </ol>
2.	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс органами местного самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с гражданами.</li> <li>2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.</li> <li>3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами</li> </ol>
3.	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс органами местного самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с общественными организациями (объединениями).</li> <li>2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.</li> <li>3) Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами</li> </ol>

**6. Иные сведения по проекту**

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами	Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» Приоритетный региональный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области»
Дополнительная информация	–